

**ADENDA**

**PLAN DE GESTIÓN 2018 - 2024**

**PARQUE NACIONAL IGUAZU**



**ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL PLAN DE GESTION**  
**2018 – 2028**

Parque Nacional Iguazú

Dirección Regional Noreste

Dirección Nacional de Conservación

Administración de Parques Nacionales

### **COMITÉ DE SEGUIMIENTO**

Dr. Gustavo Fernández - Intendente a/c del despacho de firma del Parque Nacional

Lic. Andrés Torres - Director de la DRNea

Dr. Gustavo Fernández - Coordinación de Administración y RRHH del PNI

Téc. Cristina Fonseca - Dpto. Administración

Gladis Cáceres - Dpto. RRHH

Gpque. Héctor Ball - Dpto. Guardaparques

Lic. Sergio Casertano - Dpto. Conservación y Ed. Ambiental

Lic. Romina Caselli - Dpto. Uso Público

Lic. en Biol. Guillermo Gil - DRNea

Arq. Valeria Areco - Dpto. Obras y Mantenimiento

### **EQUIPO DE PLANIFICACION**

Claudia Benítez (PNI)

Carina Suarez y Patricia Mosti (DRNEa)

Mariana Méndez ( CPyGA)

## INDICE

Introducción .....	4
Primera evaluación del Plan de Gestión del PN Iguazú.....	4
Evaluación programática.....	4
Ejecución según prioridad de los proyectos.....	5
Proyectos de prioridad alta .....	5
Proyectos de prioridad media .....	6
Adecuación programática .....	7
Proyectos a implementar al año 10 (2028) .....	8

## **Introducción**

En el año 2010 se aprobó la Guía para la elaboración de planes de gestión de áreas protegidas en la APN, RES. PD 169/2010, la cual establece que los planes de gestión tendrán un alcance temporal de seis años. En el año 2018 se aprobaron las Lecciones Aprendidas en la elaboración e implementación de Planes de Gestión en la APN, DI-2019-6-APN-DNC#APNAC, entre las cuales se pudo observar que llevar el horizonte temporal de los planes de gestión a 10 años, sumando a esto la realización de evaluaciones trienales, haría posible que las áreas cuenten siempre con un PG actualizado.

El PNI elaboró y aprobó su PG en el año 2018, RESFC-2018-76-APN-D#APNAC con un alcance temporal de seis años, realizando la primera evaluación periódica en 2023/2024. En este contexto, se propone la extensión del plazo de vigencia del Plan por un periodo de 10 años (2028) los resultados se exponen en la presente Adenda.

## **Primera evaluación del Plan de Gestión del PN Iguazú**

El plan de gestión del PNI tiene 35 proyectos, siguiendo el marco programático. Se evaluaron 34 proyectos en un taller participativo y a partir de la recopilación de fuentes de verificación.

El taller participativo se desarrolló en dos jornadas en el auditorio del Viejo Hotel Cataratas los días 11 y 12 de septiembre del 2023. Participaron del mismo 34 agentes de conservación, el Intendente del área protegida, Claudio Sacramento, el director de la Dirección Regional NEA, Daniel Crosta, el director nacional de Conservación, Dr. Pablo Berrozpe y el Presidente de la APN, Federico Granato. El taller fue coordinado, moderado y facilitado por Lic. Mariana Méndez, Lic. Carina Suárez y Téc. Claudia Benítez, de la Dir. Nac. de Conservación, de la Dir. Regional NEA y del Parque Nacional Iguazú respectivamente.


En una segunda etapa (octubre 2024) se realizó una reunión de trabajo integrada por personal del PNI; Jefa Dpto. Conservación y educación ambiental: Claudia Benitez y personal de la DRNea Lic. Carina Suarez y Lic. Patricia Mosti, en la cual se revisaron las modificaciones propuestas en las instancias participativas. Los resultados de ambos encuentros fueron sistematizados en el presente documento y fueron volcados en el documento aprobado, en formato de comentario.

### **Evaluación programática**

- El Plan de Gestión del Parque Nacional Iguazú se implementó en un 41% promedio.
- Un 35% de los proyectos (12) se implementaron en un 75%.
- Un 21% de los proyectos (7) se implementaron en un 50%.
- Un 18% de los proyectos (6) se implementaron en un 25%.
- Un 26% de los proyectos (9) se implementaron en un 0-10%.

## Ejecución según prioridad de los proyectos

Proyectos por prioridad	
Alta	20
Media	13
Baja	1



### Proyectos de prioridad alta

% avance	Proyecto
75%	1.1.6. Relaciones con organismos e instituciones nacionales, provinciales, municipales y del sector privado.
75%	1.2.1. Actualización e implementación del Plan para Emergencias y Contingencias.
75%	1.2.3. Actualización e implementación de un Plan de Control y Fiscalización para el PNI.
75%	2.2.3. Plan de Educación e Interpretación Ambiental.
75%	3.1.1. Fortalecimiento de la investigación en el PNI y su ZAM.
75%	3.2.5. Manejo y Valorización del tramo de tierra de la RN101 y su biodiversidad.
75%	3.2.6. "Corredor Mata Atlántica".
50%	1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales.
50%	1.2.2. Mantenimiento de rutina de las infraestructuras y equipamientos existentes.
50%	2.1.1. Actualización e implementación de un Plan de Uso Público.
50%	2.2.2. Plan de Difusión.
50%	3.3.5. Actividades de Pueblos originarios en el AC.
25%	1.1.3. Adecuación del personal de planta del PNI.
25%	2.1.3. Implementación de la capacidad de carga.
25%	3.2.3. Manejo de "animales problema" en el AC.
25%	3.2.4. Afectación de fauna silvestre en caminos y rutas del PNI y su entorno.
25%	3.3.1. Implementación de una ZAM para el PNI.
0%	1.1.7. Regularización de la mensura del PNI, de los terrenos en su interior de dominio privado o incierto.
0%	3.1.3. Relevamiento, Investigación y Monitoreo de los aspectos clave en relación con los VC del PNI y sus necesidades de gestión.
0%	3.2.2. Control, erradicación y monitoreo de especies exóticas en el PN Iguazú y ZAM.

**Proyectos de prioridad media**

<b>% avance</b>	<b>Proyecto</b>
75%	1.1.4. Capacitación del personal del PNI.
75%	2.1.4. Revalorización de espacios de recreación y turismo.
75%	2.1.5. Puesta en valor del Viejo Hotel Cataratas.
75%	3.1.2. Monitoreo de Especies de Valor Especial (EVVEs).
75%	3.3.4. Inventario de Patrimonio Cultural material del PNI y su entorno, y su Historia oral.
50%	2.2.1. Puesta en valor del PNI como sitio de Patrimonio Mundial.
50%	2.2.5. Cartelería y folletería.
25%	3.3.2. Plan de prácticas sustentables: ahorro y uso de energías renovables, reutilización y reciclado de materiales, etc.
0%	1.1.2. Fortalecimiento institucional del PNI.
0%	1.1.8. Maximización del aprovechamiento de propiedades, equipamientos e infraestructuras (patrimonio material).
0%	2.2.4. Modernización del Centro de Visitantes.
0%	3.2.1. Restauración y recuperación del patrimonio natural degradado en relación a los VC y el resto del PNI.
0%	3.3.3. Capacitación del personal interno y externo en la aplicación de técnicas y hábitos sustentables.

## **Adecuación programática**

- 1.1.2. Fortalecimiento institucional del PNI
- 1.1.3. Adecuación del personal de planta del PNI
- 1.1.4. Capacitación del personal del PNI
- 1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales I – PN Do Iguacu
- 1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales II
- 1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales. III
- 1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales IV – Financiamiento
- 1.1.6. Relaciones con organismos e instituciones nacionales, provinciales, municipales y del sector privado I
- 1.1.6. Relaciones con organismos e instituciones nacionales, provinciales, municipales y del sector privado II
- 1.1.7. Regularización de la mensura del PNI, de los terrenos en su interior de dominio privado o incierto.
- 1.1.8. Maximización del aprovechamiento de propiedades, equipamientos e infraestructuras (patrimonio material).
  - 1.2.1. Actualización e implementación del Plan para Emergencias y Contingencias
  - 1.2.2. Mantenimiento de rutina de las infraestructuras y equipamientos existentes.
  - 1.2.3. Actualización e implementación de un Plan de Control y Fiscalización para el PNI
- 2.1.3. Implementación de la capacidad de carga
- 2.1.4. Revalorización de espacios de recreación y turismo
- 2.1.5. Puesta en valor del Viejo Hotel Catarata
- 2.2.1. Puesta en valor del PNI como sitio de Patrimonio Mundial
- 2.2.3. Plan de Educación e Interpretación Ambiental
- 2.2.4. Modernización del Centro de Visitantes
- 2.2.5. Cartelería y folletería
- 3.1.1. Fortalecimiento de la investigación en el PNI y su ZAM.
- 3.1.2. Monitoreo de Especies de Valor Especial (EVVEs)
- 3.1.3. Relevamiento, Investigación y Monitoreo de los aspectos clave en relación con los VC del PNI y sus necesidades de gestión
- 3.2.1. Restauración y recuperación del patrimonio natural degradado en relación a los VC y el resto del PNI.
- 3.2.2. Control, erradicación y monitoreo de especies exóticas en el PN Iguazú y ZAM.
- 3.2.3. Manejo de “animales problema” en el AC.
- 3.2.4. Afectación de fauna silvestre en caminos y rutas del PNI y su entorno
- 3.2.5. Manejo y Valorización del tramo de tierra de la RN101 y su biodiversidad.
- 3.2.6. “Corredor Mata Atlántica”
- 3.3.1. Implementación de una ZAM para el PNI.
- 3.3.2. Plan de prácticas sustentables: ahorro y uso de energías renovables, reutilización y reciclado de materiales, etc.
- 3.3.3. Capacitación del personal interno y externo en la aplicación de técnicas y hábitos sustentables.
- 3.3.4. Inventario de Patrimonio Cultural material del PNI y su entorno, y su Historia oral
- 3.3.5. Actividades de Pueblos originarios en el AC.

**Proyectos a implementar al año 10 (2028)**

El proyecto 1.1.1. Implementación y actualización del Plan de Gestión se descarta, debido que deviene en tautológico, se entiende que lo planificado se implementa.

PROYECTO:				PRIORIDAD							
				Baja			Media			Alta	
1.1.2. Fortalecimiento institucional del PNI.										X	
OBJETIVO DEL PROYECTO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año	año	año	año	año	año	año	año	año	año
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Revisar y ajustar las misiones y funciones de la estructura interna del PNI.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Departamento Recursos Humanos (interviene todo el área)									
META QUE ATIENDE:											
Al finalizar el PG el PNI cuenta con su estructura interna adecuada a sus funciones y obligaciones											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA:											
Revisando, acordando y comunicando internamente las misiones, funciones y obligaciones de los distintos Departamentos y Divisiones de la Intendencia del PNI para presentarla a instancias superiores.											
ACTORES CLAVE:				OBSERVACIONES:							
Dir. Nacional de Recursos Humanos				Obj.2/PG							
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción							
Realizar los talleres necesarios con todo el personal para definir los departamentos con sus respectivos perfiles y dependencias.				Organigrama definido de la estructura interna del PNI							
Aperturas inferiores acordes a las necesidades del Parque.											
Creación de los Departamentos: “Servicios auxiliares”, “I.C.E.” e “Investigación y Monitoreo”.											
Instruir al Dto. U.P. en tareas de fiscalización de concesionarios.											
Fortalecer Obras y Mantenimiento, incluido Movilidad (Servicios auxiliares)											
Realizar las tramitaciones pertinentes para lograr la aprobación del organigrama interno del PNI				Resolución aprobando la estructura organizativa correspondiente al Parque Nacional Iguazú de acuerdo con el organigrama y determinando tareas.							
Realizar las acciones necesarias para asegurar la comunicación interna				Mecanismos de comunicación implementados							



PROYECTO:					PRIORIDAD								
					Baja		Media		Alta X				
1.1.3. Adecuación del personal de planta del PNI													
OBJETIVO DEL PROYECTO: Proponer la adecuación de la planta de personal del PNI y su equipamiento e infraestructura a fin de facilitar la resolución de los obstáculos a su gestión, en base a la revisión realizada.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9	año 10		
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	INTENDENTE – RECURSOS HUMANOS											
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG se elaboraron los perfiles y se realizaron las gestiones para incrementar la planta de 2023 en un 34% en base a la nueva estructura establecida.													
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Relevando la planta y sus perfiles dentro de cada departamento e indicando las necesidades Incorporando personal idóneo para gestionar las tareas necesarias.  Priorizando la asignación de viviendas oficiales en función de las necesidades de servicio													
ACTORES CLAVE: Dir. De Recursos Humanos (Casa Central)				OBSERVACIONES: Obj. 2/PG									
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción									
Analizar por departamento la necesidad de aperturas inferiores y los perfiles adecuados				Listado de personal necesario con perfiles y el detalle de funciones determinados									
Realizar los trámites internos pertinentes para autorizar las aperturas para Incorporar personal para los Dtos. Gpques, Uso público, Conservación (Profesional veterinario, geólogo). Incorporar personal de atención al visitante.				Trámites internos elevados									
Realizar un relevamiento de ocupación de viviendas oficiales y reasignación de las mismas según necesidad				Relevamiento realizado y viviendas reasignadas									

PROYECTO: 1.1.4. Capacitación del personal del PNI				PRIORIDAD								
				Baja			Media			Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Capacitar y mantener actualizados los conocimientos del personal de acuerdo a sus tareas tanto operativas como técnicas o de gestión a través de la elaboración de un Plan de Capacitación.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X	
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	RECURSOS HUMANOS (en colaboración con otros departamentos)										
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG el 100% personal del PNI ha recibido al menos una capacitación en relación con las funciones que desarrolla												
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Elaborando un inventario de necesidades y prioridades de capacitación e instancias para realizarlas, (encuesta de capacitación) Elaborando e implementando un Plan de Capacitación, incluyendo el cronograma de capacitación tanto en ámbitos internos como externos según disponibilidades y posibilidades del personal (técnicas, financieras, etc.). Creando un área específica de Capacitación.												
ACTORES CLAVE: Dir. De Recursos Humanos (Casa Central), Centro de Capacitación, Cursos INAP				OBSERVACIONES: Obj.2-7/PG								
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción								
Elaborar un Plan de Capacitación y cronograma.				Plan de capacitación elaborado y aprobado al final del año 9 del PG								
Implementar y evaluar los planes de Capacitación y de comunicación interna				Informes anuales que muestran un 50% de las actividades ejecutadas								

PROYECTO:					PRIORIDAD							
1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales. I					Baja			Media X		Alta		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Fortalecer las relaciones transfronterizas con el PN do Iguazú para potenciar los objetivos de conservación del PNI.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X	
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	INTENDENCIA										
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG se cuenta con instrumentos de acuerdo suscriptos sobre la protección, conservación y desarrollo del Bosque Atlántico, la cuenca del Río Iguazú, planes de trabajo conjunto entre los PN Iguazú y do Iguazú, con los compromisos asumidos con la Convención de Patrimonio (UNESCO) y se han implementado las estrategias y actividades según lo previsto. Se recibió financiación externa alternativa.												
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Identificando las necesidades de cooperación y sus prioridades, acordando sobre las estrategias a desarrollar. Establecer políticas a nivel DNC – Directorio, para profundizar las relaciones interinstitucionales. Ratificar por cancillería convenios con el PN do Iguacú.												
ACTORES CLAVE: PN do Iguazú					OBSERVACIONES: Obj.4/PG							
ACCIONES de implementación					INDICADOR de logro de la acción							
Realizar talleres de trabajo conjuntos PN Iguazú y do Iguazú para ratificar lo acordado e identificar las nuevas necesidades de cooperación y sus prioridades.  Gestionar la eliminación de barreras burocráticas para el paso fronterizo para realizar trabajos conjuntos y acordar las estrategias a desarrollar  Realizar el trámite para el cruce internacional de, al menos, 1 vehículo oficial  Capacitaciones en conjunto sobre SMART, (Software libre y gratuito con sistema de información geográfica para registro de tareas dentro de las áreas protegidas, que generan informes en formato de mapas, tablas y textos)  Talleres sobre el Valor universal excepcional (VUE) Patrimonio Mundial.  Talleres sobre Proyecto yagüareté.					Actas compromiso de acuerdos alcanzados							
Ejecutar las acciones acordadas en función con las estrategias diseñadas					Al finalizar el PG al menos el 50% de las estrategias son implementadas según lo previsto y se ha realizado un monitoreo de efectividad							

PROYECTO: 1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales. II					PRIORIDAD						
					Baja			Media		Alta X	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Fortalecer las relaciones con otros organismos e instituciones de conservación, investigación y desarrollo sobre el Bosque Atlántico y las cuencas hídricas asociadas	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	DEPTO. RESPONSABLE	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN – DRNEA									
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG se cuenta con instrumentos de acuerdo suscriptos sobre la protección, conservación y desarrollo del Bosque Atlántico, la cuenca del Río Iguazú, planes de trabajo conjunto entre los PN Iguazú y do Iguazú, con los compromisos asumidos con la Convención de Patrimonio (UNESCO) y se han implementado las estrategias y actividades según lo previsto. Se ha recibido financiación externa alternativa.											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Potenciando la protección, conservación y desarrollo del BAAP y promoviendo la conformación de un organismo de cuenca del río Iguazú, dirigido a asegurar el mantenimiento de caudales naturales.											
ACTORES CLAVE: PN do Iguazú , Cancillería, MERNR, Organismos de Investigación, Especialistas, FMI, COPEL (empresa energía Brasileira)				OBSERVACIONES: Obj.4/PG							
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción							
Identificar nuevos actores y oportunidades de colaboración en la protección del Bosque Atlántico; y realizar reuniones para concordar estrategias de trabajo e instrumentos de protección, conservación y desarrollo sustentable de esta ecorregión y la cuenca del Río Iguazú.				Instrumentos de acuerdo suscriptos.							
Realizar las acciones acordadas y monitorear su ejecución Establecer vinculación con el proyecto de recuperación sustentable de paisajes y medios de vida en Argentina.				3 estrategias y/o actividades							

PROYECTO: 1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales. III				PRIORIDAD								
				Baja			Media			Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Profundizar la implementación de los compromisos asumidos en el marco de la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X	
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	INTENDENCIA										
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG se cuenta con instrumentos de acuerdo suscriptos sobre la protección, conservación y desarrollo del Bosque Atlántico, la cuenca del Río Iguazú, planes de trabajo conjunto entre los PN Iguazú y do Iguazú, con los compromisos asumidos con la Convención de Patrimonio (UNESCO) y se han implementado las estrategias y actividades según lo previsto. Se ha recibió financiación externa alternativa.												
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Implementando las estrategias y actividades acordadas con la UNESCO, evaluando los resultados obtenidos												
ACTORES CLAVE: Brasil, DNC		OBSERVACIONES: Obj.4/PG										
ACCIONES de implementación		INDICADOR de logro de la acción										
Establecer una estrategia para cumplir con los compromisos asumidos ante la UNESCO		Un documento registra las acciones y modos de acción establecidos por el PNI con la participación de diferentes áreas del PNI y en conjunto con el PN do Iguazú										
Implementar las estrategias previstas en este y los otros proyecto del PG		Al finalizar el PG se implementan al menos el 50% de las estrategias según lo previsto y se cumple con los compromisos asumidos con la Convención de Patrimonio en la designación de sitio.										

PROYECTO:						PRIORIDAD					
1.1.5. Relaciones con organismos e instituciones internacionales. IV						Baja		Media		Alta X	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Generar otras instancias internacionales de financiación y cooperación.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	INTENDENCIA									
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG se cuenta con instrumentos de acuerdo suscriptos sobre la protección, conservación y desarrollo del Bosque Atlántico, la cuenca del río Iguazú, planes de trabajo conjunto entre los PN Iguazú y do Iguazú, con los compromisos asumidos con la Convención de Patrimonio (UNESCO) y se han implementado las estrategias y actividades según lo previsto. Se ha recibido financiación externa alternativa.											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Explorando e identificando ámbitos y modalidades alternativas de financiación y cooperación. Implementándolas gestiones y avanzando en la propuesta de proyectos											
ACTORES CLAVE: DIR. Nac. Conservación - CONAPLU				OBSERVACIONES: Obj.4/PG							
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción							
Explorar fuentes de financiamiento aplicables a los proyectos del PG				Listado de líneas de financiamiento y requisitos de aplicación							
Gestionar la obtención de fondos externos para ejecutar los proyectos del plan				Al menos 3 proyectos con financiamiento externo.							

PROYECTO: 1.1.6. Relaciones con organismos e instituciones nacionales, provinciales, municipales y del sector privado I.				PRIORIDAD							
				Baja		Media		Alta X			
OBJETIVO DEL PROYECTO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
Potenciar la gestión de conservación del PNI a través del fortalecimiento de las relaciones con individuos y organismos privados y públicos, y el desarrollo de proyectos de cooperación conjunta (ej. INMET, Ejército Argentino, PNA, DNV, MayDS, CONICET, IBS, MERNR, Municipios, FVSA, etc.).	DPTO. RESPONSABLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG se cuenta con 3 acuerdos o proyectos en ejecución o realizados en conjunto con individuos y/u organismos privados y públicos y se logró la adjudicación de fondos externos nacionales											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Identificando las necesidades de cooperación y las prioridades de acción. Planificando e implementando acciones estratégicas conjuntas para la protección y conservación de la selva paranaense y sus bienes y servicios ecosistémicos asociados tanto dentro del PNI como en la ZAM, corredor verde y otros. Ejecutando los componentes de las estrategias según año de ejecución previsto, evaluando los resultados obtenidos y con ello retroalimentando el proceso para mejorar continuamente la cooperación.											
ACTORES CLAVE: Dir.Nac. Conservación, DRNEA				OBSERVACIONES: Obj.2-7-9/PG							
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción							
Relevar e identificar los convenios marco firmados por la APN y sus alcances				Listado de convenios , alcances y fecha de vencimiento							
Realizar consultas entre los departamentos del PNI para identificar las necesidades de cooperación y las prioridades de acción <sup>1</sup>				Listado de prioridades de trabajo conjunto con otras organizaciones.							
Definir los acuerdos necesarios con el Municipio de Pto Iguazú y prestadores de servicios para implementar el Plan de Residuos				Acuerdos alcanzados							

<sup>1</sup> Verificar la existencia y alcances de los Convenios Marco con Vialidad Nacional y Agencia Nacional de Seguridad Vial.

PROYECTO: 1.1.6. Relaciones con organismos e instituciones nacionales, provinciales, municipales y del sector privado II					PRIORIDAD						
					Baja			Media X		Alta	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Acceder a fuentes de financiación complementarias para proyectos y/o actividades específicas.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7	año 8	año 9	año 10
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	INTENDENCIA									
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG se cuenta con 3 acuerdos o proyectos en ejecución o realizados en conjunto con individuos y/u organismos privados y públicos y se logra la adjudicación de fondos externos nacionales											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Identificando y priorizando posibles fuentes alternativas de financiamiento externo a la APN. Gestionando la obtención de los fondos, ejecutándolos y rindiendo su uso según lo previsto. Evaluando resultados obtenidos y la efectividad de las gestiones.											
ACTORES CLAVE: DNC, DRNEA			OBSERVACIONES: Obj.2-7-9/PG								
ACCIONES de implementación			INDICADOR de logro de la acción								
Identificar fuentes nacionales de financiamiento alternativo al del PNI, gestionar su adjudicación e implementación y evaluar los resultados y su manejo.			Realizar un listado de fuentes de financiamiento y requerimientos para su aplicación  Definir proyectos que podrían aplicar al financiamiento y realizar la presentación								



<b>PROYECTO:</b> 1.1.7. Regularización de la mensura del PNI, de los terrenos en su interior de dominio privado o incierto				<b>PRIORIDAD</b>							
				Baja			Media		Alta X		
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Actualizar la única mensura actualmente vigente (incluyendo aguas e islas), consolidar la estructura dominial de los terrenos del PNI de situación catastral incierta dentro del parque (AC, ejército) y en el ejido municipal de Puerto Iguazú y Andresito	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	<b>DPTO. RESPONSABLE</b>	INTENDENCIA, con colaboración de Dirección de Catastro de APN, Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos y Dto. Obras y Mantenimiento del PNI									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG todas las irregularidades de dominio y catastro están en proceso de resolución											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Revisando antecedentes de la mensura de todo el PNI (incluyendo aguas e islas) y ejecutándola; revisando la situación dominial del PNI en propiedades dentro de la localidad de Puerto Iguazú, las condiciones de ocupación y su regularización, y examinando la situación de dominio de predios con estado catastral incierto. Gestionando los trámites pertinentes en catastro y siguiendo su continuidad.											
<b>ACTORES CLAVE:</b> Depto. De Obras				<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.9/PG							
<b>ACCIONES</b> de implementación				<b>INDICADOR</b> de logro de la acción							
Retomar la gestión con el estudio de agrimensura para concretar la mensura completa.				Planos de mensura							
Inscribir la mensura en catastro de la provincia.				Mensura inscrita en catastro provincial							

PROYECTO: 1.1.8. Maximización del aprovechamiento de propiedades, equipamientos e infraestructuras (patrimonio material).					PRIORIDAD						
					Baja		Media X		Alta		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Resolver la situación de equipamientos e instalaciones en desuso (escuelita, camping Yaguareté, Puerto Canoas, Puesto de Abasto, seccional Hidrómetro, seccional Cataratas, torre tanque, pasarelas obsoletas, etc.).	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	DEPTO. RESPONSABLE	INTENDENCIA, División PATRIMONIO del PNI , Dto. Obras y Mantenimiento del PNI									
META QUE ATIENDE: Al año 10 años del PG se resuelve la situación de equipamientos e instalaciones en condición de desuso											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Actualizando el inventario de instalaciones y equipamientos en desuso e identificando las necesidades de resolución sobre el desuso de equipamiento e instalaciones. Definiendo en forma participada su destino y tareas a realizar. Identificando el presupuesto necesario y ejecutando las acciones (puesta en funcionamiento, desmantelamiento o puesta en valor) según cronograma previsto.											
ACTORES CLAVE: Obras y otros departamentos				OBSERVACIONES: Obj.1-6/PG							
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción							
Realizar un inventario detallado de las instalaciones y equipamientos en desuso, identificar las necesidades de resolución y el destino de cada uno				Listado priorizado de las acciones de reparación o descarte, incluyendo su destino							
Implementar las tareas previstas a las instalaciones y equipamientos determinados según el cronograma previsto				Situación de equipamientos e instalaciones en condición de desuso resuelta							

PROYECTO: 1.2.1. Actualización e implementación del Plan para Emergencias y Contingencias I				PRIORIDAD							
				Baja			Media			Alta X	
OBJETIVO DEL PROYECTO:  Actualizar el Plan de Emergencias como documento rector de prevención y respuesta ante emergencias y contingencias dentro del PNI y en su entorno	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7 X	año 8 X	año 9	año 10
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	GUARDAPARQUES									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG el Parque resuelve sus situaciones de emergencia y contingencia aplicando el plan correspondiente aprobado ya en el segundo año del PG.											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Estableciendo los términos de su revisión y adecuación. Actualizando el Plan en forma participativa, incluyendo la planificación de acciones de prevención y actuación en conjunto con el PN do Iguazú. Estableciendo en la actualización: tipología de emergencias y contingencias, criterios de priorización de respuesta, constitución del comité de emergencias y contingencias, plan de trabajo, responsabilidades, análisis de riesgos ambientales y sociales, sistema de Alerta y Alarma, roles y funciones. Gestionando su aprobación en el marco institucional correspondiente.											
<b>ACTORES CLAVE:</b> Otros Departamentos, Dir. Nac. De Interior, Bomberos, Gendarmería, Prefectura, Policía Provincial y Federal, Ejército Argentino, PSA, Concesionarios, Autoridades Brasil (del PNI y otras fuerzas)				<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.8-9/PG (Se complementa con el Proyecto de Relaciones con organismos e instituciones internacionales, en particular con el Fortalecimiento de las relaciones transfronterizas con el PN do Iguazú para potenciar los objetivos de conservación del PNI)							
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción							
Dar de baja la DI-2021-202-APN-PNI#APNAC y su anexo.											
Realizar los encuentros necesarios para actualizar el plan en forma participativa (Argentina y Brasil) y confeccionar el documento con los términos enumerados				Plan de Gestión del riesgo de desastres y emergencias elaborado							
Realizar las reuniones necesarias para evaluar y actualizar el Plan de Gestión del riesgo de desastres y emergencias s				Plan de Gestión del riesgo de desastres y emergencias revisado y actualizado.							

El Proyecto 1.2.1. Actualización e implementación del Plan para Emergencias y Contingencias II se unifico con el proyecto 1.2.1 I.

PROYECTO: 1.2.2. Mantenimiento de rutina de las infraestructuras y equipamientos existentes.				PRIORIDAD								
				Baja			Media			Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Asegurar la continuidad de la calidad y características de las infraestructuras y equipamientos: edificios (intendencia, seccionales, alojamientos, etc.), servicios energéticos, de agua y saneamiento, demarcación de límites, caminos internos y senderos, comunicaciones, etc. a fin de asegurar en nivel de servicios adecuado	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7	año 8	año 9	año 10	
	DEPTO. RESPONSABLE	División PATRIMONIO del PNI , Dto. Obras y Mantenimiento del PNI										
	META QUE ATIENDE: Durante los 6 años de ejecución del PG la infraestructura y equipamiento del PNI se encuentra en buenas condiciones funcionales											
	ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Actualizando el inventario del estado y situación de las infraestructuras y equipamientos e identificando las necesidades de mantenimiento de rutina, las prioridades de resolución, modalidades y tareas a ejecutar. Identificando el presupuesto necesario, ejecutando las tareas según cronograma previsto y evaluando los resultados obtenidos.											
	ACTORES CLAVE Depto. de Obras		OBSERVACIONES: Obj.9/PG									
	ACCIONES de implementación		INDICADOR de logro de la acción									
	Actualizar el inventario del estado y situación de las infraestructuras y equipamientos, identificar necesidades de mantenimiento de rutina, las prioridades de resolución, modalidades y tareas a ejecutar.		Listado priorizado de necesidades de mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos en uso									
	Identificar y gestionar el presupuesto necesario		Fondos disponibles									
	Ejecutar las tareas según cronograma previsto y evaluar los resultados obtenidos		Tareas ejecutadas a término									

PROYECTO: 1.2.3. Actualización e implementación de un Plan de Control y Fiscalización para el PNI.					PRIORIDAD						
					Baja		Media		Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
Implementar el Plan de Control y Fiscalización que incluya la medición de eficiencia del mismo (metodología de medición de cumplimiento de estrategias)	DEPARTAMENTO RESPONSABLE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
GUARDAPARQUES											
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al 10º año disminuye la pérdida de fauna y otras actividades extractivas y disminuyen los impactos negativos derivados del uso público y de los prestadores de servicios											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Ejecutando las tareas previstas según cronograma del Plan en conjunto con otros organismos, para prevenir, detectar y controlar actividades ilegales. Incluye capacitación periódica al personal, el aumento de su número y el de equipamiento e infraestructura. Monitoreando (supervisando) el grado de cumplimiento del Plan y realizando informes periódicos de las actuaciones.											
<b>ACTORES CLAVE:</b> Dir. Recursos Humanos, Dir. Nac. de Interior, Gendarmería, Prefectura, Policía Provincial y Federal, Ejército Argentino, PSA, Autoridades Brasil (del PNI y otras fuerzas)					<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.8-9/PG						
<b>ACCIONES</b> de implementación					<b>INDICADOR</b> de logro de la acción						
Ejecutar las tareas según el cronograma del Plan de Protección en conjunto con otros organismos, incluyendo capacitación periódica del personal, y disponibilidad de equipamiento e infraestructura					Tareas realizadas						
Elaborar un plan de fiscalización que contemple la herramienta SMART y la elaboración de informes semestrales de fiscalización.					Plan de fiscalización						
Elaborar un plan de control y vigilancia que contemple el trabajo colaborativo con otras fuerzas					Plan de control y vigilancia						
Supervisar (monitorear) el grado de cumplimiento del Plan y realizar informes periódicos de las actuaciones, que serán base de su actualización anual					Informes anuales.						

**2.1.1. Actualización e implementación de un Plan de Uso Público.** Se retira el proyecto dado que el Plan de Uso Público, fue elaborado y las acciones que demanda su implementación y actualización están consideradas en dicho documento.

**2.1.2. Fortalecimiento de la sustentabilidad del turismo en el PNI** - Certificar la Norma ISO 18065. Se retira el proyecto, dado que no será posible implementar esa acción en este ciclo de planificación

PROYECTO:					PRIORIDAD							
2.1.3. Implementación de la capacidad de carga establecida en el PUP					Baja			Media		Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Implementar la capacidad de carga del AC.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10	
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	USO PÚBLICO										
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG los visitantes disfrutan y valoran el PNI, dentro de la capacidad de carga establecida y se incorporan al menos 3 sitios recreativos nuevos o revalorizados												
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Dando cumplimiento a lo establecido en el PUP												
ACTORES CLAVE: Depto. Conservación y EA, Depto. Guardaparques – PN do Iguaçu – Drnea – DNUP – Sector privado				OBSERVACIONES: Obj.1-3-9/PG								
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción								
				Resolución aprobada								
Implementar las acciones previstas en el PUP para ordenar el flujo de visitantes				Mecanismo de implementación de la capacidad de carga en funcionamiento								

Se modificó el objetivo del proyecto, retirando del mismo: Regularizar la situación con los guías brasileños y con las empresas de turismo extranjeras, y las acciones relacionadas al mismo.

PROYECTO: 2.1.4. Revalorización de espacios de recreación y turismo				PRIORIDAD								
				Baja			Media X		Alta			
OBJETIVO DEL PROYECTO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10	
Adecuar el uso (actual y potencial) en áreas de recreación y turismo: revalorizar el Sendero Macuco, observatorio de aves, implementar un Área de recreación para pobladores locales, e identificar e implementar nuevos o revitalizados espacios recreativos y turísticos	DEPTO. RESPONSABLE			X	X	X	X	X	X	X	X	
OBRAS - USO PÚBLICO - CONSERVACIÓN												
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG los visitantes disfrutan y valoran el PNI, dentro de la capacidad de carga establecida y se incorporan al menos 3 sitios recreativos nuevos o revalorizados												
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Reordenando y revalorizando el sendero Macuco, mejorando la cartelería y el mantenimiento. Identificando y priorizando otras alternativas de revalorización de espacios y usos recreativos y turísticos.												
<b>ACTORES CLAVE:</b> DNUP - Guardaparques - Concesionarios- Guías				<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.1-3-9/PG								
<b>ACCIONES</b> de implementación				<b>INDICADOR</b> de logro de la acción								
Reordenar y revalorizar el sendero Macuco, mejorando la cartelería y el mantenimiento.				Sendero Macuco funcional y ordenado								
Analizar, evaluar e implementar un observatorio de aves en el Sendero Verde				Observatorio instalado y funcionando								
Realizar mantenimiento de los observatorios de aves y sitios de visita sobre la Ruta 101				Observatorio y sitios de visita en buenas condiciones de mantenimiento y funcionando								
Identificar y priorizar otras alternativas de revalorización de espacios y usos recreativos y turísticos; implementar al menos uno de ellos (RAI, Pioneros, Yacaratiá, ciclovía, miradores, sendero Guaraní)				Listado acordado y uno de los espacios instalados								

Se modificó la acción construir un Observatorio de aves, por mantenimiento

PROYECTO: 2.1.5. Puesta en valor del Viejo Hotel Cataratas						PRIORIDAD					
						Baja			Media X		Alta
OBJETIVO DEL PROYECTO Revalorizar el edificio denominado Viejo Hotel Cataratas	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	USO PÚBLICO									
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG los visitantes disfrutan y valoran el PNI, dentro de la capacidad de carga establecida y se incorporan al menos 3 sitios recreativos nuevos o revalorizados											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Definiendo destino y funciones de los espacios e instalaciones del edificio del Viejo Hotel Cataratas y gestionando la aprobación del proyecto que lo implementará. Gestionando fondos necesarios, implementándolo y poniéndolo en funcionamiento. Monitoreando los resultados											
ACTORES CLAVE: Depto. Obras				OBSERVACIONES: Obj.1-3-9/PG							
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción							
Analizar las propuestas de uso factibles de ser realizadas en el edificio del Viejo Hotel, que garanticen su mantenimiento.				Propuestas presentadas							
Realizar las acciones necesarias para dar un uso al edificio que asegure su conservación				Edificio conservado							



PROYECTO:					PRIORIDAD							
2.2.1. Puesta en valor del PNI como sitio de Patrimonio Mundial.					Baja			Media		Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Fortalecer la visibilidad y comprensión de la Convención del Patrimonio Mundial (UNESCO) y del PNI como Sitio de Patrimonio Mundial.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X	
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	INTENDENCIA										
META QUE ATIENDE: Al final del PG un informe muestra que el 50% de los visitantes reconocen el PNI como Sitio de Patrimonio Mundial												
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Dando mayor visibilidad a la condición de Sitio de Patrimonio Mundial del PNI, comunicando internamente los compromisos asumidos y las potencialidades que implica su designación; y sensibilizando a la población al respecto del PNI como sitio de Patrimonio Mundial. Evaluando el nivel de conocimiento acerca del PNI como Sitio de Patrimonio Mundial al inicio y al final del PG												
ACTORES CLAVE: Depto. Conservación y EA - Uso público, DNC, CONAPLU					OBSERVACIONES: Obj.6/PG							
ACCIONES de implementación					INDICADOR de logro de la acción							
Realizar tareas que visibilicen la condición de Sitio de Patrimonio Mundial del PNI (valores), comunicar los compromisos asumidos y los alcances de la designación y sensibilizar a la población en este sentido.  Asignar un espacio destinado a Sitios de Patrimonio en Argentina en el área de UP					Carteles, comunicados escritos, gráficos, colocar placa en la portada, uso de logos en banners, presentaciones							
Desarrollo del proyecto Caminos de la UNESCO (difundir los sitios Patrimonio de la región y el país)					Charlas explicando qué significa ser Sitio de Patrimonio (valores) brindadas a los distintos niveles educativos							
Incorporar a la Encuesta Calidad de la Visita preguntas respecto a Sitio Patrimonio  Evaluar el nivel de conocimiento acerca del PNI como Sitio de Patrimonio Mundial al inicio y al final del PG					Encuesta realizada e implementada							

**2.2.2. Plan de Difusión.** El proyecto se unifico con el 2.2.3, dado que el PEA que se encuentra en proceso de elaboración contempla todos los ámbitos de la EA

PROYECTO: <sup>2</sup> 2.2.3. Plan de Educación Ambiental						PRIORIDAD					
						Baja		Media		Alta X	
OBJETIVO DEL PROYECTO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
Elaborar un plan de PEA para el PNI y su Zona de Amortiguamiento	DEPARTAMENTO RESPONSABLE		X	X	X	X	X	X	X		
CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL											
META QUE ATIENDE: Para fines del año 8 el PNI cuenta con el PEA aprobado											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Identificando necesidades, intereses y prioridades de EA. Identificando y planificando estrategias, instrumentos y actividades a realizar, cronograma y destinatarios, aplicando técnicas interpretativas en su desarrollo. Gestionando la aprobación e implementando el Plan según cronograma previsto. Generando y manteniendo espacios de articulación con todos los departamentos y con otros organismos y entidades dedicados a la educación ambiental. Monitoreando el cumplimiento y efectividad del Plan											
ACTORES CLAVE: Dirección Planeamiento Estratégico, Programa Interpretación del Patrimonio DNC, Comunidad Educativa, DRNea						OBSERVACIONES: Obj.6-9/PG					
ACCIONES de implementación						INDICADOR de logro de la acción					
Identificar necesidades, intereses y prioridades de EA.						Listado de prioridades educativas					
Adecuar el borrador de PEA a las Directrices actuales Res. 122/2020 definiendo estrategias, instrumentos y actividades a realizar, cronograma y destinatarios, aplicando técnicas interpretativas en su desarrollo y gestionar su aprobación. Determinar el mensaje que se lleva el visitante del Área Cataratas						Plan de EA aprobado					
Implementar las acciones previstas en el Plan de EA según el cronograma previsto generando y manteniendo espacios de articulación con todos los departamentos y otros organismos y entidades dedicados a la EA						Informes de las acciones del Plan de EA implementadas					
Monitorear el cumplimiento y efectividad del Plan.						Informes anuales Formularios para registro de encuentros educativos formales y no formales					

<sup>2</sup> El PEA deberá considerar los temas de capacitación/ difusión que se plantean en los diferentes proyectos.

PROYECTO: 2.2.4. Modernización del Centro de Visitantes					PRIORIDAD							
					Baja			Media		Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO:  Modernizar el Centro de Visitantes Yvyrá Retá	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10	
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL										
META QUE ATIENDE:  En el año 8 el área cuenta con un diagnóstico de necesidades  En el año 9 el parque cuenta con un proyecto de modernización que contempla: la infraestructura, el equipamiento y el contenido de la muestra.												
ESTRATEGIA QUE EJECUTA:  Elaborando un proyecto específico de modernización que incluya mejoras en las condiciones físicas, tecnologías, mensajes, etc.; con la participación de especialistas externos.  Gestionando su aprobación y fondos necesarios, ejecutando las tareas según cronograma previsto y monitoreando los resultados obtenidos.												
ACTORES CLAVE: DDIV - Depto. Uso Público - Obras					OBSERVACIONES: Obj.6-9/PG							
ACCIONES de implementación					INDICADOR de logro de la acción							
Discutir y acordar un plan de modernización del Centro de Visitantes ajustando la temática a los conceptos de conservación actuales, que incluya mejoras en las condiciones físicas, tecnologías, mensajes, etc.; con la participación de especialistas externos y gestionar su aprobación					Proyecto elaborado y aprobado							
Gestionar los fondos para implementarlo, ejecutar las tareas según cronograma y monitorear los resultados obtenidos.					Fondos adjudicados y proyecto ejecutado (informes)							

PROYECTO: 2.2.5. Cartelería y folletería en consonancia con lo establecido en el PUP					PRIORIDAD						
					Baja		Media		Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO:	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
Mejorar la cartelería, folletería y material informativo e interpretativo del PNI	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL											
<b>META QUE ATIENDE:</b> Para el año 8 el PNI cuenta con un listado de necesidades de señalización (indicativa, informativa, interpretativa) y material gráfico que considera diferentes soportes (papel/virtual).											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Revisando las condiciones y contenidos de la cartelería y folletería; actualizando contenido y material de soporte											
<b>ACTORES CLAVE:</b> DDIV Depto. Uso Público – FVSA – Aves Argentinas					<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.6-9/PG						
<b>ACCIONES</b> de implementación					<b>INDICADOR</b> de logro de la acción						
Diseñar folletos y carteles revisando y actualizando los contenidos y soportes (UNESCO-RAI- Area Cataratas –campañas específicas – valores de conservación y amenazas)					Folletos y carteles diseñados						
Mantener la cartelería actualizada y en buen estado					Cartelería actualizada y en buen estado.						
Evaluar que folleto requiere soporte papel.					Listado de folletos a ser impresos						
Imprimir folletos y material grafico					Materiales instalados y distribuidos						
Gestionar la elaboración e instalación cartelería con Vialidad Nacional y o IASA, según corresponda.					Carteles colocados						
Diseño de materiales de difusión acerca de la importancia de la conectividad para la conservación de la Selva Paranaense, las Áreas Protegidas Provinciales y circuitos turísticos regionales.					Folletos impresos						
Mantener actualizado el inventario de los recursos disponibles					Inventario actualizado						

PROYECTO: 3.1.1. Fortalecimiento de la investigación en el PNI y su ZAM				PRIORIDAD							
				Baja			Media			Alta X	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Mejorar la efectividad de manejo del PNI. Optimizar la interrelación entre el PNI y los organismos e institutos de investigación para el aprovechamiento de sus capacidades y potencialidades (incluye recursos humanos, equipamiento, logística, etc.).	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	ño 2 X	ño 3 X	ño 4 X	ño 5 X	ño 6 X	ño 7 X	ño 8 X	ño 9 X	año 10
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	COSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG el PNI cuenta con la información de investigaciones prioritarias suficiente para gestionar sus problemas de conservación											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Actualizando y profundizando la identificación de necesidades y prioridades de investigación para el PNI y su ZAM (incluyendo investigaciones conjuntas con el PN do Iguazú) y difundiéndolas. Identificando institutos y organismos interesados en la investigación en el área. Definiendo e implementando mecanismos de cooperación para la realización de las investigaciones y desarrollando campañas estacionales para el fomento de la investigación en sitios claves (campaña Apepú). Aplicando y evaluando los resultados (incluye devolución desde y hacia los investigadores al respecto de las medidas propuestas). Manteniendo los caminos transitables y la logística acordada e implementada.											
ACTORES CLAVE: DRNEA - PN do Iguazú - Brasil - Obras			OBSERVACIONES: Obj.4-6/PG Se complementa con el Proyecto de Relaciones con organismos e instituciones en Argentina e internacionales, en particular con el Fortalecimiento de las relaciones transfronterizas con el PN do Iguazú para potenciar los objetivos de conservación del PNI.								
ACCIONES de implementación			INDICADOR de logro de la acción								
Actualizar la identificación de necesidades y prioridades de investigación para el PNI y su ZAM (incluyendo investigaciones conjuntas con el PN do Iguazú), y difundirlas en institutos y organismos de investigación interesados.			Documento con las prioridades de investigación redactado y difundido. Informes de investigaciones realizadas o en curso.								
Definir e implementar mecanismos de cooperación para la realización de las investigaciones y desarrollar campañas estacionales para el fomento de la investigación en sitios claves del AP (Apepú).			Informe de campañas anuales realizadas								

PROYECTO: 3.1.2. Monitoreo de Especies de Valor Especial (EVVEs)						PRIORIDAD					
						Baja			Media X		Alta
OBJETIVO DEL PROYECTO: Disponer de información actualizada y confiable sobre la situación de las EVvEs en el PNI, con énfasis en especies en peligro o claves	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG el 100% de las EVVEs registradas son incorporadas a las diferentes bases de datos (SIB, etc.) y se utilizan en la implementación de acciones de conservación											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Continuando con el registro de EVVEs (fichas de avistajes, por ejemplo) y promoviendo el registro activo de EVEs y la carga de datos al SIB. Realizando charlas de información y capacitación al personal del parque, guías, concesionarios, vecinos, etc. para difundir la necesidad de registrar los avistajes. Articulando otras bases de datos con el SIB (SMART, E-Bird y ArgentiNat)											
ACTORES CLAVE: Guardaparques, prestadores de servicios, DRNEA, investigadores						OBSERVACIONES: Obj.6/PG					
ACCIONES de implementación						INDICADOR de logro de la acción					
Continuar el registro de las EVEs (fichas de avistaje) por medio de las planillas y los registros de las cámaras trampa						Fichas de registro e informe anual					
Realizar las gestiones necesarias para articular las bases de datos del SIB con otras Bases						Informes semestrales					
Promover el registro de EVEs y la carga de datos por medio de charlas informativas y capacitación del personal del PNI y otros						Datos registrados en base de datos					

<b>PROYECTO:</b> <b>3.1.3. Relevamiento, Investigación y Monitoreo de los aspectos clave en relación con los VC del PNI y sus necesidades de gestión.</b>					<b>PRIORIDAD</b>						
					Baja		Media		Alta X		
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Mejorar el conocimiento de las especies terrestres y acuáticas del PNI, hábitats y ecosistemas claves en relación con los valores del PNI y sus necesidades de gestión. Aportar al mejoramiento del manejo y estado de conservación del PNI.	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	<b>DEPTO. RESPONSABLE</b>	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG el PNI cuenta e implementa metodologías adecuadas de relevamiento y monitoreo de al menos el 50% de los aspectos claves de sus VC											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Elaborando un proyecto (según RESFC-2022-566-APN-D#APNAC) de relevamiento y monitoreo de los VC. Cumpliendo con las investigaciones ejecutadas por el PNI que integran el POA y apoyando a las investigaciones prioritarias en curso o previstas por otras instituciones o investigadores externos. Promoviendo y facilitando (económica, profesional o logísticamente, etc.) la asistencia a eventos de investigación, capacitación y difusión asociados a las investigaciones del PNI y su entorno. Implementando el monitoreo de agua de consumo humano en el AP y las fuentes de suministro realizando informes periódicos de la calidad del agua y un sistema de alerta temprana ante la detección de contaminación del agua. Presentando las propuestas internas de investigación, analizando propuestas de investigadores externos al PNI, comunicando los resultados alcanzados en las investigaciones e incorporando los nuevos conocimientos al PG, mejorando su efectividad de manejo.											
<b>ACTORES CLAVE:</b> DRNEA - DNC - Guardaparques - Concesionarios - PN do Iguazú - Obras - Jungle Explorer - Investigadores externos e Instituciones de Investigación - Dpto. de Conservación PNI					<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.6-9/PG						
<b>ACCIONES</b> de implementación					<b>INDICADOR</b> de logro de la acción						
Elaborar un programa de trabajo para el relevamiento, investigación y monitoreo de los aspectos clave en relación con los VC del PNI y sus servicios ambientales, que incluya a más agentes del PNI					Programa aprobado (Año 9-10)						
Ejecutar las tareas de investigación planeadas y apoyando las investigaciones prioritarias llevadas a cabo por otras instituciones					Informes de resultados de los proyectos						
Monitorear la calidad del agua y establecer un sistema de alerta temprana ante la detección de contaminación del agua.					Informes						
Actualizar el inventario de ambientes del PNI, que incluya especies de flora y fauna y comunidades especiales. (Mapeo de VC)					Inventario (Año 7-8)						

<b>PROYECTO:</b> <b>3.2.1. Restauración y recuperación del patrimonio natural degradado en relación a los VC y el resto del PNI</b>						<b>PRIORIDAD</b>					
						Baja		Media X		Alta	
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Identificar las prioridades de recuperación del patrimonio natural en relación a los VC	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
	<b>DEPARTAMENTO RESPONSABLE</b>	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG el PNI recupera su estructura y funciones ecológicas en al menos un 25% de las áreas degradadas de restauración prioritaria											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Identificando, caracterizando y priorizando los sitios degradados por causas antrópicas (contaminación, residuos, erosión, afectación del paisaje, etc.) y otras de origen natural (tornados, inundaciones, invasiones, etc.).											
<b>ACTORES CLAVE:</b> Obras, Uso Público, DRNEA, Guardaparques						<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.9-10/PG					
<b>ACCIONES</b> de implementación						<b>INDICADOR</b> de logro de la acción					
Mapear, caracterizar y priorizar los sitios degradados a ser restaurados y elaborar un plan de trabajo para la restauración de los mismos						Plan de restauración incluyendo mapas y listado de prioridades					
Establecer la responsabilidad de la remediación, en los casos que corresponda						Informe					



PROYECTO:						PRIORIDAD					
3.2.2. Control, erradicación y monitoreo de especies exóticas en el PN Iguazú y ZAM.						Baja		Media		Alta X	
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Mejorar el estado de conservación del PNI reduciendo la presencia de las especies exóticas. Prevenir el ingreso y/o expansión de nuevas especies o focos de exóticas. Aportar a la disminución de atractores de animales problemas en el AC. Disminuir la potencial transmisión de enfermedades a especies nativas.	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	<b>DPTO. RESPONSABLE</b>	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al 10 º año del PG el PNI reduce al menos el 30% de las áreas afectadas por exóticas vegetales y se inician controles de animales exóticos											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Desarrollando un proyecto para control de exóticas (según Resolución 566/22) Actualizando el listado de especies, su área de afectación y su priorización. Planificando e implementando actividades para controlar la flora y fauna exóticas (prevención, control y monitoreo) y restaurando los hábitats afectados y especialmente evitando el ingreso de especies domésticas desde la ZAM Implementando acciones recomendadas para la ZAM que surjan de los informes parciales y evaluando la efectividad del manejo aplicado. Coordinando acciones con el PN do Iguazú para evitar o disminuir la diseminación de exóticas entre ambas áreas, involucrando también concesionarios, permisionarios, investigadores, propietarios, EA, aeropuerto.											
<b>ACTORES CLAVE:</b> Dpto. Conservación PNI, DRNEA, Guardaparques, OBRAS, USO PÚBLICO, PN do Iguazú, Concesionarios.						<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.6-9/PG					
<b>ACCIONES</b> de implementación						<b>INDICADOR</b> de logro de la acción					
Actualizar el listado de especies exóticas dentro del PNI o en áreas cercanas, su área de afectación y su priorización de erradicación						Documento actualizado					
Elaborar y aprobar el Plan de EEI (incluir entre las actividades el trabajo con concesionarios y antecedentes de acciones realizadas en el PNI)						Plan de EEI aprobado (Año 7-8)					
Fiscalizar el ingreso de especies exóticas y domésticas; registrar los hallazgos, documentar las acciones realizadas y evaluar la efectividad del manejo aplicado.						Fiscalización realizada					
Coordinar acciones con el PN do Iguazú para evitar o disminuir la diseminación de exóticas entre ambas áreas, involucrando también concesionarios, permisionarios, investigadores, propietarios, EA, aeropuerto.						PN do Iguazú e instituciones nacionales intervienen en la ejecución del Plan de Control de Exóticas					

PROYECTO: 3.2.3. Manejo de “animales problema” en el AC.						PRIORIDAD					
						Baja		Media		Alta X	
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Preservar los hábitos naturales de las especies. Disminuir/eliminar los eventos de interacción negativa con animales en las áreas de uso público: - conflicto entre visitantes y animales habituados del AC (monos, coatíes, urracas) y reducir encuentros de visitantes con animales peligrosos (puma y yaguareté).	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	<b>DEPTO. RESPONSABLE</b>	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG disminuyen el número de interacciones negativas con visitantes (eventos de agresividad, robos de alimentos, extracción de cestos de basura, otros) al menos un 25% en cumplimiento del plan aprobado											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Realizando una evaluación específica de los problemas y riesgos derivados de los “animales problemas”. Elaborando un plan de manejo de los “animales problemas” con la participación de especialistas que incluya: implementar medidas preventivas y correctivas sobre las poblaciones o ejemplares de “animales problema”; realizar campañas educativas dirigidas a los visitantes; capacitar a concesionarios y prestadores de servicios turísticos; realizar tareas de control y vigilancia; implementar alternativas para evitar o disminuir el conflicto (cerramiento de patios de comida, ahuyentamientos, reducción de residuos, podas, etc.); cumplir el protocolo animales peligrosos; monitorear del estado sanitario de los animales.											
<b>ACTORES CLAVE:</b> Depto. Uso Público, Guardaparques, Obras, PN do Iguazú, Proveedores de servicios en el PNI, DRNEA, Investigadores.						<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.3-9-10/PG					
<b>ACCIONES</b> de implementación						<b>INDICADOR</b> de logro de la acción					
Evaluar los problemas y riesgos derivados de los animales problema, que incluya recomendaciones de manejo						Documento					
Revisar la vigencia de las medidas de acción aprobadas por la DI DRNEA 174/2005 PNI 453/2005 e incorporar las propuestas de mejora para evitar/ disminuir la problemática.						Documento revisado y actualizado					
Elaborar un protocolo para manejo de animales sospechosos de patógenos, incluyendo compilación de las acciones ya existentes y el monitoreo de interacciones negativas.						Protocolo de manejo de animales sospechados aprobado en el año 7					
Implementar campañas de difusión para visibilizar la problemática						Campañas incorporadas al PEA					
Capacitar a los prestadores de servicios y guías						Instancias de capacitación incorporadas a PEA					

PROYECTO: 3.2.4. Afectación de fauna silvestre en caminos y rutas del PNI y su entorno				PRIORIDAD							
				Baja			Media		Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Reducir el atropellamiento de fauna silvestre. Aumentar la recuperación y supervivencia de los ejemplares.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
META QUE ATIENDE: Al 10° año se redujo el atropellamiento de fauna en las rutas que atraviesan el PNI al menos en un 50% de los valores de 2016											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Desarrollando e implementando estrategias (educativas, de infraestructura, etc.) propias e interinstitucionales para minimizar atropellamientos. Aplicando medidas de control, vigilancia y de penalidades al atropellamiento (controles viales de velocidad) de manera propia o con intervención de otros organismos (convenios con municipio, ANSV) con su correspondiente acto administrativo de efectivo cobro de multa. Diseñando e implementando procedimientos de alerta temprana, rescate y atención sanitaria de ejemplares atropellados. Reforzando la campaña Cuidado Animal											
ACTORES CLAVE: DRNEA - Guardaparques- Municipios- Poblaciones vecinas- Vialidad Nacional - Gendarmería - Policía Provincial y Federal-Policía de tránsito - Güira Oga				OBSERVACIONES: Obj.4-9/PG							
ACCIONES de implementación				INDICADOR de logro de la acción							
Constituir una mesa técnica-política de instituciones (ME, DNV, DPV, APN), en ese marco elaborar un programa de acción que incluya estrategias (educativas, de infraestructura, etc.) para minimizar los atropellamientos (pasafaunas en zonas críticas y portales para fotomultas, tacómetro externo en vehículos de transporte de pasajeros).				Programa de acción colaborativo definido y responsabilidades							
Diseñar e implementar procedimientos de alerta temprana, rescate y atención sanitaria de ejemplares atropellados.				Documento y acciones ejecutadas en tiempo y forma.							
Continuar y reforzar la campaña “Cuidado Animal”.				Campaña continuada.							
Incluir en las capacitaciones externas /internas la difusión de la problemática y las limitaciones de velocidad existentes				Nº de capacitaciones que incluyeron la problemática							
Realizar acciones conjuntas (campañas de difusión y controles) con otras organizaciones (ANSV y Gendarmería Nacional) para asegurar mayor presencia en rutas para reducir la velocidad de circulación				Nº de controles de velocidad realizados							
Promover el uso del transporte publico				Campañas realizadas							
Establecer un mecanismo de identificación de taxis y remises extranjeros que exceden la velocidad con el apoyo de Aeropuertos Argentina				Gestiones realizadas							

PROYECTO: 3.2.5. Manejo y Valorización del tramo de tierra de la RN101 y su biodiversidad					PRIORIDAD						
					Baja		Media		Alta X		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar un manejo de la RN101 en su tramo de tierra que mantenga y mejore sus características físicas y sus funciones actuales Proteger los valores escénicos y naturales de la RN101	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
META QUE ATIENDE: En el transcurso del PG la RN101 se mantiene en condiciones transitables sin alterar o modificar sus bellezas y recursos naturales											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Realizando con VN un acuerdo especial sobre el manejo de la RN101, en el que intervengan los presidentes de ambas instituciones. Realizando un plan de manejo de la RN101 que incluya acciones de prevención, control y monitoreo de conducta de conductores, presencia de especies exóticas, manejo sustentable de arreglos y modificaciones de mantenimiento, etc.; y que disponga de áreas especiales de uso (observación de aves, descanso, etc.) Aumentando el monitoreo ambiental, implementando cartelería, señalización, etc. Promocionando el valor paisajístico en su estado actual, incentivando el avistaje de fauna y flora											
ACTORES CLAVE: DRNEA – Guardaparques – Obras - Uso Público - Comunidades vecinas - Vialidad Nacional					OBSERVACIONES: Obj.5-9/PG						
ACCIONES de implementación					INDICADOR de logro de la acción						
Hacer un análisis de los antecedentes existentes para el mantenimiento y mejora de la RN 101, incluyendo el acto administrativo que exime de IMA el mantenimiento de rutina					Informe (año 7°).						
Firmar un acuerdo especial con Vialidad Nacional para el manejo de la RN101, que incluya acciones para minimizar el impacto del mantenimiento de la traza, diseño de áreas especiales de uso (observación de aves, interpretación, descanso, etc.), prevención, control y monitoreo de velocidad.					Acta acuerdo firmada (año 8°).						

PROYECTO: 3.2.6. “Corredor Mata Atlántica”						PRIORIDAD					
						Baja			Media		Alta X
OBJETIVO DEL PROYECTO: Asegurar la conexión entre las APs y por lo tanto fortalecer la viabilidad de las especies del PNI.	PERÍODO DE EJECUCIÓN	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
META QUE ATIENDE: A los 10 años del PG el AP mantiene 100% de la conectividad existente y la mejora											
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Formalizando convenios con instituciones públicas nacionales y extranjeras, y privadas para garantizar la conectividad											
ACTORES CLAVE: DRNEA - Guardaparques- Obras-Brasil - MERNR - ONGs - Otras instituciones públicas y privadas						OBSERVACIONES: Obj.4-10/PG					
ACCIONES de implementación						INDICADOR de logro de la acción					
Identificar áreas críticas para la continuidad funcional del Bosque Atlántico y enfocar esfuerzos en ellas						Informe y mapeo realizado					
Formalizar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para garantizar la conectividad.						Acuerdos firmados y acciones implementadas					
Establecer acciones para impulsar cambios de uso hacia actividades sustentables (participar del proyecto de corredor en Pla Andresito de Aves Argentinas, formación de nuevas áreas protegidas, etc.)						Colaboraciones y participación en proyectos					
Propiciar el manejo integral de la Cuenca del Iguazú, mediante el trabajo coordinado con el Parque Nacional do Iguazú y el resto de los actores.						Reuniones realizadas					
Coordinar acciones de manejo de fuego para el Corredor PP Uruguayí - Arauco – PNI y otros actores involucrados.						Reuniones realizadas					

PROYECTO: 3.3.1. Implementación de una ZAM para el PNI						PRIORIDAD						
						Baja			Media		Alta X	
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Minimizar los efectos negativos de las actividades humanas en el entorno del PNI. Minimizar el “efecto de borde” y las consecuencias negativas de las actividades humanas hacia adentro del PNI	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>		año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
	<b>DEPTO. RESPONSABLE</b>		CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG disminuyen los conflictos y aspectos negativos en su entorno en un 30 % al implementar la ZAM												
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Diseñando el área de amortiguamiento en forma participativa incluyendo un mapa y el reconocimiento del Concepto, funciones y limitaciones de la ZAM por autoridades locales y por los actores sociales involucrados. Realizando las gestiones para su reconocimiento formal. Diseñando e implementando un plan de trabajo que incluya desarrollar y experimentar con innovaciones en el uso de la tierra que permitan el desarrollo sustentable (cultivos orgánicos, otras), negociar con instituciones provinciales, nacionales y ONGs para fomentar y el apoyo a prácticas agrícolas, ganaderas, forestales que sean compatibles con la ZAM, y realizar monitoreo de la efectividad de la gestión participativa de la ZAM.												
<b>ACTORES CLAVE:</b> DRNEA - Brasil - MERNR							<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.4-10/PG					
<b>ACCIONES</b> de implementación							<b>INDICADOR</b> de logro de la acción					
Diseñar el área de amortiguamiento en forma participativa incluyendo un mapa y el reconocimiento del concepto, funciones y limitaciones de la ZAM por autoridades locales y por los actores sociales involucrado, realizando las gestiones para su reconocimiento formal.							Documento describiendo la ZAM formalmente reconocido					
Diagnosticar y jerarquizar el 100% de los actores involucrados, usos y conflictos potenciales o actuales en la ZAM del PNI							Mapa de actores elaborado					
Diseñar e implementar un plan de trabajo para avanzar en la implementación de la ZAM							Acciones del plan de trabajo ejecutadas (Año 9-10)					
Establecer acuerdos con instituciones provinciales, nacionales y ONGs para fomentar el apoyo a prácticas agrícolas, ganaderas, forestales que sean compatibles con la ZAM, y realizar el monitoreo de su efectividad							Colaboraciones y participación en proyectos					

<b>PROYECTO:</b> <b>3.3.2. Plan de prácticas sustentables: ahorro y uso de energías renovables, reutilización y reciclado de materiales, etc.</b>						<b>PRIORIDAD</b>					
						Baja		Media X		Alta	
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Disminuir el impacto de las actividades del PNI en el ambiente Constituir el PNI en un ejemplo regional de aplicación de técnicas y hábitos sustentables	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	<b>DEPARTAMENTO RESPONSABLE</b>	CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG el PNI tiene establecidas las directrices de sustentabilidad e implementa al menos el 50% de los proyectos planteados, un 50% de los visitantes identifica al PNI por sus prácticas sustentables y lo reconoce como un buen ejemplo de aplicación de estas prácticas.											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Elaborando el Plan de Prácticas Sustentables (con directrices, estrategias, acciones, etc.). Resolución 19/2020 (RESFC-2020-19-APN-D#APNAC) Res. 639/23 (RESFC-2023-639-APN-D#APNAC)											
<b>ACTORES CLAVE:</b> Depto. Uso Público - Obras- Concesionarios de Servicios – DRNEA – DNInfraestructura						<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.7/PG					
<b>ACCIONES</b> de implementación						<b>INDICADOR</b> de logro de la acción					
Elaboración del Plan de tratamiento de residuos del PNI						Plan aprobado (Año )					
Realizar un diagnóstico para determinar la factibilidad de implementar tecnología de eficiencia energética en la infraestructura de APN y prestadores de servicios.						Diagnóstico elaborado					

PROYECTO:						PRIORIDAD						
3.3.3. Capacitación del personal interno y externo en la aplicación de técnicas y hábitos sustentables						Baja		Media		Alta		
OBJETIVO DEL PROYECTO: Lograr capacidades y experiencias análogas en la aplicación de técnicas y hábitos sustentables y estimular el compromiso con este tipo de comportamiento	PERÍODO DE EJECUCIÓN		año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
	DEPARTAMENTO RESPONSABLE		CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL – RECURSOS HUMANOS									
META QUE ATIENDE: Al finalizar el PG el PNI tiene establecidas las directrices de sustentabilidad e implementa al menos el 50% de los proyectos planteados, un 50% de los visitantes identifica al PNI por sus prácticas sustentables y lo reconoce como un buen ejemplo de aplicación de estas prácticas.												
ESTRATEGIA QUE EJECUTA: Capacitando al personal interno y externo en la correcta implementación y uso de las directrices												
ACTORES CLAVE: Depto. Uso Público - Obras - Concesionarios de Servicios						OBSERVACIONES: Obj.7/PG						
ACCIONES de implementación						INDICADOR de logro de la acción						
Capacitar al personal interno y externo en la correcta implementación y uso de las directrices Dividir capacitaciones de supervisión. Las capacitaciones a cargo de Conservación y EA y la supervisión a cargo del responsable jerárquico de cada instancia (SINEP, Guardaparques) El personal se debe inscribir a las capacitaciones que se fijan en INAP Disposición Capacitación Reglam. EIA (639/23) Cumplimiento de las charlas para personal externo cuando realizan alguna actividad dentro del PNI Obligatoriedad y compromiso Fijar capacitaciones reales al INAP. No todas son funcionales al trabajo						Capacitación realizada y alumnos evaluados						



PROYECTO:							PRIORIDAD					
3.3.4. Inventario de Patrimonio Cultural material e inmaterial del PNI y su entorno							Baja		Media X		Alta	
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Fortalecer la valorización de la historia y diversidad cultural y su relación sustentable con el PNI y su entorno. Implementar estrategias de conservación del patrimonio cultural material del PNI. Conocer y valorar la Historia Oral del PNI, según relatos históricos. Profundizar el conocimiento y conservación del patrimonio cultural del PNI y su entorno.	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10	
				X	X	X	X	X	X	X	X	
	<b>DEPTO. RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL CUERPO DE GUARDAPARQUES										
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG, el parque conoce, preserva y difunde su patrimonio cultural												
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Identificando e inventariando el patrimonio cultural material e inmaterial, la historia y diversidad cultural, patrones tradicionales de uso y su relación con el PNI. Actualizando el registro de los Recursos Culturales del área y aprobándolo. Realizando actividades básicas para la gestión de los recursos Culturales del PNI y contribuyendo a la conservación, investigación y uso público del patrimonio cultural del AP. Relevando la Historia Oral del PNI (por propios o terceros).												
<b>ACTORES CLAVE:</b> DNC Comunidades vecinas						<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.6/PG						
<b>ACCIONES</b> de implementación						<b>INDICADOR</b> de logro de la acción						
Recuperar de los archivos de CVI las notas realizadas a los antiguos pobladores que tuvieron relación con el PNI						Material recuperado y digitalizado						
Actualizar el Registro de Patrimonio Cultural						Fichas remitidas a DRNEA - Año 8						
Realizar el monitoreo/ actualización del Registro conforme a lo establecido en la normativa vigente						Fichas remitidas a DRNEA - Año 7-10						

<b>PROYECTO:</b> <b>3.3.5. Actividades de pueblos originarios en el AC.</b>						<b>PRIORIDAD</b>					
						Baja		Media		Alta X	
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO:</b> Contribuir a la valoración de la cultura de los pueblos originarios. Mejorar el funcionamiento de la feria artesanal y el coro guaraní en el PNI.	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>	año 1 X	año 2 X	año 3 X	año 4 X	año 5 X	año 6 X	año 7 X	año 8 X	año 9 X	año 10 X
	<b>DEPTO. RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN USO PÚBLICO - CONSERVACIÓN CUERPO DE GUARDAPARQUES									
<b>META QUE ATIENDE:</b> Al finalizar el PG, el 50% de los visitantes conoce y valora la cultura de pueblos originarios a través de las expresiones en el PNI (artesanías y coro)											
<b>ESTRATEGIA QUE EJECUTA:</b> Identificando fortalezas, oportunidades y debilidades de la relación con las comunidades guaraníes que desarrollan actividades dentro del PNI. Relevando y monitoreando las actividades de comunidad de pueblos originarios dentro del AP (feria artesanal y coro); y desarrollando reuniones periódicas para fortalecer los lazos e identificar formas de trabajo. Evaluando resultados de las reuniones y talleres, obteniendo acuerdos conceptuales y programáticos y elaborando una estrategia de trabajo a largo plazo											
<b>ACTORES CLAVE:</b> DNC- Comunidades originarias						<b>OBSERVACIONES:</b> Obj.6/PG					
<b>ACCIONES</b> de implementación						<b>INDICADOR</b> de logro de la acción					
Realizar al menos dos encuentros por año con las comunidades guaraníes para acordar e implementar actividades comunes, identificar fortalezas, oportunidades y debilidades de la relación con la APN.						Informes de reuniones con las comunidades guaraníes					
Acompañar y fortalecer las actividades que realizar el coro guaraní en los paseos de luna llena y sábados, domingos y feriados											
Reordenar y regularizar los espacios asignados para comercializar artesanías guaraníes. Acordar pautas para la organización de la prestación que brindan.											
Implementar el sendero guaraní y habilitación de los guías de sitio.											



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** ADENDA PG\_PNI 2018 - 2028

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 42 pagina/s.